

AUTOS: "UNTER Y OTRO C/ PROVINCIA DE RIO NEGRO S/ ACCION DE AMPARO COLECTIVO S/ EJECUCIÓN DE SENTENCIA" EXPTE. N° 125426/14 JUEZADO DE PAZ DE EL BOLSÓN

PRESENTAN ACUERDO - MESA DE DIALOGO

11:09 / 07 02 2018
HORA DIA MES AÑO

HOMOLOGACIÓN

Excma. Cámara:

[Signature]
SECRETARÍA

ACELERACION

La UNTER parte actora, representada por Claudia Ascencio -Area Salud- y Monica San Martin -Sec. Seccional el Bolsón, por su apoderado y letrado patrocinante, Dr. Fernando Kosovsky, abogado Mat, manteniendo el domicilio constituido, en los autos caratulados UNTER Y OTRO C/ PROVINCIA DE RIO NEGRO S/ ACCION DE AMPARO COLECTIVO S/ EJECUCIÓN DE SENTENCIA" EXPTE. N° 125426/14, y, por la demandada PROVINCIA DE RIO NEGRO (Consejo Provincial de Educación) Patricia Campos, Delegada Zona Andina Sur del Concejo Provincial de Educación y el Ing. Marcelo Pozo, representante técnico de la Provincia, y con la intervención del representante de la Fiscalía de Estado de la Provincia, Marcos Lucio Méndez, abogado Mat. 4175 CASCB, manteniendo el domicilio constituido, se presentan y dicen:

Que la UNTER realizar la entrega de un informe de relevamiento de las Escuelas N° 29 de Ñorquinco y de las Escuelas Especial N° 21 y N° 103 de Mallín Ahogado de El Bolsón, el cual se adjunta una copia como Anexo I para ser agregada en autos. A dicho informe se remiten items de la mesa de diálogo Provincia-UNTER para el seguimiento de las obras.

Que continuando el diálogo iniciado durante la inspección judicial realizada en las Escuelas Especial N° 21 y N° 103 de Mallín Ahogado en la localidad de El Bolsón el 6 día de febrero de 2018 en las que se constataron incumplimientos de obras objeto de lo autos, acuerdan:

1º) Establecer una mesa, ámbito de diálogo y trabajo permanente entre las partes con encuentros mensuales con los representantes provinciales y de los ejecutores de obra a fin de verificar y constatar su efectivo cumplimiento. La Provincia notificará a la UNTER lugar, fecha y horario con 3 días de antelación por correo electrónico a untersalud@gmail.com. Podrán participar representantes de UNTER con sus asesores técnicos que verificarán su oportuna y efectiva concreción. La UNTER podrá asentar su opinión fundada en las actas de cada reunión.

[Signature]
Prof Patricia Campos
Coordinadora
Consejo Escolar Zona Andina sur
El Bolsón

[Signature]
Marcos L. Méndez
Abogado
MPRN 4175

[Signature]
Oficina Audio
D. C. J. T. E. I.

[Signature]
FERNANDO KOSOVSKY
ABOGADO
T°83 F°620 C P A C F
F°1781 L°IKCAV
1024 TW CBJN T°120 F°020

Las partes elevarán al Tribunal informes trimestrales de avance que ilustrarán los trabajos realizados, el cronograma de obras pendientes y las objeciones, disidencias y opiniones.

2º) Consensuar un cronograma para que la demandada cumpla con la efectiva ejecución de las obras pendientes. Se detallan a continuación las obras y los plazos para su ejecución.

El Anexo I -el informe de UNTER salud-ilustra las referencias indicadas en el Item "Obra".

Escuela Especial 21:

OBRA	OBSERVACION	PLAZO
Termotanques (a.18)	Elevar el nuevo (interior). Cambiar el termo exterior	Previo al inicio de clases. 5-3-2018
Antideslizantes (a.8)	En los distintos accesos	Previo al inicio de clases. Previo al inicio de clases. 5-3-2018
Salida de emergencia (a.1)	Barral antipánico Reamurar la puerta para que abra en su totalidad. Colocación de barandas. Colocación de antideslizante en rampa y vidrios laminados.	Previo al inicio de clases. Previo al inicio de clases. 5-3-2018
Desagote pluvial (a.3)	Colocación de un caño a tierra	Previo al inicio de clases. Previo al inicio de clases. 5-3-2018
Tapa (a.11)	Colocar a nivel de piso	Previo al inicio de clases. Previo al inicio de clases. 5-3-2018
Espejo roto sala motores (a.9)	Retirar y reacondicionar el muro	Previo al inicio de clases. Previo al inicio de clases. 5-3-2018

Chavez
UNTER

Patricia Campos
Dra. Patricia Campos
Defensora
Consejo Escolar Zona Andina sur

[Signature]

[Signature]
ABOGADO

[Signature]
CDC UNTER

[Signature]
FERNANDO ROBOVSKI
ABOGADO
78371221 C.P.A.C.F.
F. 1781116 C.A.U.
1924 THE CS. 20 77-2011

Desagotes pluviales patio (a.20)	Finalización del desagote en rejilla	Previo al inicio de clases Previo al inicio de clases. 5-3-2018
Cocina - rotura bacha	Reparación de la pérdida de la bacha	Previo al inicio de clases Previo al inicio de clases. 5-3-2018
Desagote huerta	Realizar una terminación del caño de desagote	Previo al inicio de clases Previo al inicio de clases. 5-3-2018
Baño cambiador (a.9)	Colocación de camilla Colocación de mampara Retirar calefactor Colocar ducha de mano Colocación de mueble	Máximo 3 meses para colocar la camilla. 30 días corridos para instalar la mampara. El resto, previo al inicio de clase.
Baño exterior (a.12)	Colocar mochila PVC Realizar aporte de ventilación Verificar funcionamiento de bomba de presión	Previo al inicio de clases Previo al inicio de clases. 5-3-2018
Baños	Revisar y reparar cerradura de baños	Previo al inicio de clases Previo al inicio de clases. 5-3-2018
Cocina (a.23)	Cambio de mesada de madera Reparación de la ventilación forzada Ampliación cocina	máximo 3 meses.
Exterior cocina	Completar la cubierta de circulación y/o correr columna frente a cocina (ampliación de	Previo a inicio de clases.

Prof. Campos
UNTER

Prof. Patricia Campos
Prof Patricia Campos
Coordinadora
Consejo Escolar Zona Andina sur
El Borson

[Signature]

[Signature]
Marcelo Méndez
Abogado
MPSN 4175

[Signature]
ALEXIS CLAVO
C-DC ULTA.
FERNANDO KOSOVSKY
ABOGADO
1483 P-220 C P A C F
P-17811-18 C A V
1924 TW CSJN T-110 P-1111

	techo en tramo cocina-SUM y cerramiento de pasillo)	
Desbloqueo de pasillo interior	Creación de un nuevo depósito para colocación de armarios	Estudio de factibilidad técnico-jurídica dentro de máximo 30 días. Se evalúa la necesidad de obra urgente. Ejecución: Máximo 30 días corridos.
Ventanas aula cerámica (a.6)	Colocación de ventanas con sistema de apertura	Máximo 30 días corridos.

Escuela 103 Mallin Ahogado:

OBRA	OBSERVACION	PLAZO
Acceso para los equipos de emergencia (b.9)	Desmalezamiento y relleno	Previo al inicio de clases (14-2-2018)
Vereda de acceso (b.9) de emergencia	Ampliación y nivelación de la vereda (ensanchamiento)	Previo al inicio de clases (14-2-2018)
Retiro de ventanas, mobiliario, etc lindantes al edificio	Reubicación fuera del ámbito de circulación.	Previo al inicio de clases (14-2-2018)
Vidrios	Areglos en el SUM y en aulas	Previo al inicio de clases (14-2-2018)
Rampa acceso jardín (b.2)	Terminación de rampa exterior	Máximo 30 días corridos. 7-5-2018
Baño contiguo a la cocina (b.1.2)	Construcción baño de discapacitados	Máximo 30 días corridos. 7-5-2018
b.1.3 y b.1.5	Remodelar el sector del baño y acceso al atillo	Máximo 30 días corridos. 7-5-2018
Cocina	Remodelación y acondicionamiento según las normas. Mobiliario y cambio de	Máximo 30 días corridos. 7-5-2018

Prof. Patricia Campos
Coordinadora
Consejo Escolar Zona Andra bur

Escuela 103 Mallin Ahogado
Bogotá
Teléfono 4172

FERNANDO KOBER
ABOGADO
CALLE 103 N.º 4
BOGOTÁ D.C.

	horno y anafe. Puerta de salida al exterior	
SUM	Sistema de aislamiento acústico. Colocación de barral anti pánico	Máximo 90 días corridos. 7-5-2018
SUM	Readecuación de canaletas	Revisión y reparación si hay pérdidas. Previo al inicio de clases
Galería aulas externas	Adecuación escalones Cambio de columnas Verificación de asilación térmica de aulas y reacondicionamiento de techo Revisión de estructura de aulas Refacción de picaportes	Máximo 90 días corridos. 7-5-2018
Agua	Realización de protocolo de cloración del agua y entrega a la Dirección de la Escuela Culminación de la obra hídrica (canalización del agua surgente) Refacción de la torre de tanques de agua (cerramiento para evitar congelamiento)	Previo al inicio de clases. El resto máximo 90 días corridos. 7-5-2018
Sistema de drenaje	Realización de estudio del agua en drenajes. Tomas de muestras con participación de UNTER en el arroyo	Previo al inicio de clases 14-2-2018 la tomas de muestras y envío a laboratorio. Al mes de inicio clases, tomar

Asociación
Asociación de Padres
C.D.C. UNTER.

Prof. Patricia Campos
Prof. Patricia Campos
Coordinadora
Consejo Escolar Zona Andina sur
El Durbull

Margarita Méndez
Margarita Méndez
Abogada
PRN 4175
UNTER

Fernando Kosovsky
FERNANDO KOSOVSKY
ABOGADO
1283 F. 620 C. P. A. C. F.
F. 1781 L. H. C. A. V.
1824 TW CSJN T. 120 F. 4000

